

中舌鳥キャンパスの集約整備計画フロー【計画】


府大凡例


【府大工学】

- 量子放射線 ● 電子物理 ● 応用化学
- マテリアル ● 化学工学

【府大理学】

- 理学（新：生物化学）





C14棟  
工学【改修】

C10棟  
理学【改修】

A13棟、A14棟 工学【改修】  
(建築、都市、バイオ)

スケジュール	2021 (R3) 年度												2022 (R4) 年度 新大学開学												2023 (R5) 年度																					
	2021年						2022年						2023年						2024年																											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
公告				● 公告7月16日			● 事業者決定10月21日																																							
実施設計							← 実施設計 →																																							
工学新棟 新築													← 工学新棟 →												引越																					
新センター棟 新築													← (仮称) 新生産技術センター棟 →												引越 A8棟	引越 杉本																				
A8棟 撤去																																				↔ A8棟撤去										
大型特殊実験施設① (流体力学実験棟) 新築																								← 大型特殊実験施設 ① →						引越																
B7棟 電気設備工事																																				↔ 工事										
B16棟 撤去																																				↔ B16棟撤去										
公告				● 公告6月14日			● 入札7月21日																																							
B16棟 新築							← 保育園・健康管理センター →						引越																																	
B10棟 撤去																																					↔ B10棟撤去									
代替駐車場① (砂利敷) 整備							↔ 整備																																							
代替駐車場② (砂利敷) 整備																																					↔ 整備									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺自治会</li> <li>・学内周知 (ポータル、液晶ビジョン)</li> <li>・駐車場閉鎖に関する掲出</li> </ul>																																													

※2024 (R6) 年度以降のスケジュールは計画調整中です。

※詳細スケジュールは事業者決定後に決まりますので変更となる場合があります。